

ETAT DE VAUD - DFIRE - SIPAL 367 CEP NYON 26/06/2012 10:00 C082IRA PAGE : 1  
Place de la Riponne 10 JOURNAL DES TRANSFERTS  
1014 Lausanne du : 14.06.1994 au :26.06.2012 Responsable : GARDEL JACQUES  
Tél. 021 316 73 00 CFC de à Mandataire : AEBY PERNEGER & ASSO

NUM CFC	Libellé CFC	Date	Typ	Commentaire	De la réserve	A la réserve	Déc CC
18 172	ENCEINTES DE FOUILLE	01/12/11	TAA	DIFF.PREVISION DGR 07.09.11 C.20101	145,374.67		
21 172	ENCEINTES DE FOUILLE	22/12/11	TAA	TRANSFERT 01.12.11 TROP ELEVE/773		-3,167.67	
18 174	ANCRAGES	01/12/11	TAA	DIFF.PREVISION DGR 07.09.11 C.20101	12,948.42		
21 174	ANCRAGES	22/12/11	TAA	TRANSFERT 01.12.11 TROP ELEVE/774		-176.42	
27 192	INGENIEUR CIVIL	16/04/12	TOO	S/292		-340,000.00	
27 192	INGENIEUR CIVIL	16/04/12	TOO	S/792		-80,000.00	
25 196.1	GEOLOGUE, GEOTECHNICIEN	20/02/12	TAA		2,000.00		
18 201.1	TERRASSEMENTS	01/12/11	TAA	DIFF.PREVISION DGR 07.09.11 C.20101	116,167.74		
21 201.1	TERRASSEMENTS	22/12/11	TAA	TRANSFERT 01.12.11 TROP ELEVE/730.1		-4,855.74	
22 211.4	CANALISATIONS INTERIEURES	22/12/11	TAA	DIFF.PREVISION DG 07.09.11	45,946.00		
19 211.5	BETON ET BETON ARME	13/12/11	TAA	DIFF.PREV.DGR070911-CONTRAT 20101	340,000.00		
21 211.5	BETON ET BETON ARME	22/12/11	TAA	TRANSFERT 01.12.11 TROP ELEVE/730.3		-12,496.00	
21 211.6	MACONNERIE	22/12/11	TAA	DU CFC 730.4	1,990.00		
19 211.8	CREPIS INTERIEURS	13/12/11	TAA	DIFF.PREV.DGR070911-CONTRAT 21150	700.00		
21 211.8	CREPIS INTERIEURS	22/12/11	TAA	TRANSFERT 01.12.11 TROP ELEVE/730.5		-98.00	
24 214.0	INSTALLATIONS DE CHANTIER	09/05/12	TAA	S/CFF 214.4 PO 2_E		-32,280.00	
24 214.1	CHARPENTE	09/05/12	TAA	S/CFC 224.1 PO 2_E		-1,163,247.70	
24 214.4	BARDAGES, CORNICHES, ESCALIERS	09/05/12	TAA	DIFF.DGR 07.09.11-CONTRAT 21440	32,280.00		
24 214.4	BARDAGES, CORNICHES, ESCALIERS	09/05/12	TAA	DIFF.DGR 07.09.11-CONTRAT 21440	69,086.00		
24 214.4	BARDAGES, CORNICHES, ESCALIERS	09/05/12	TAA	DIFF.DGR 07.09.11-CONTRAT 21440	730,104.00		
24 215.2	FACADES	09/05/12	TAA	S/CFC 214.4 PO 2_E		-69,086.00	
24 221.0	FENETRES EN BOIS	09/05/12	TAA	S/CFC 221.1 PO 2_E		-73,037.00	
24 221.1	FENETRES EN BOIS ET METAL	09/05/12	TAA	DIFF.DGR 07.09.11-CONTRAT 21440	73,037.00		
23 222	FERBLANTERIE	20/04/12	TAA	S/224.1 PO 2_E		-6,100.00	
24 222	FERBLANTERIE	09/05/12	TAA	S/CFC 214.4 PO 2_E		-730,104.00	
24 222	FERBLANTERIE	09/05/12	TAA	S/CFC 224.1 PO 2_E		-157,500.00	
23 224.1	ETANCHEITES SOUPLES TOIT. PLAT	20/04/12	TAA	DIFF.PREV.DGR 07.09.11 C.22500	6,100.00		
23 224.1	ETANCHEITES SOUPLES TOIT. PLAT	20/04/12	TAA	DIFF.PREV.DGR 07.09.11 C.22500	62,800.00		
24 224.1	ETANCHEITES SOUPLES TOIT. PLAT	09/05/12	TAA	DIFF.DGR 07.09.11-CONTRAT 21440	157,500.00		
24 224.1	ETANCHEITES SOUPLES TOIT. PLAT	09/05/12	TAA	DIFF.DGR 07.09.11-CONTRAT 21440	215,450.00		
24 224.1	ETANCHEITES SOUPLES TOIT. PLAT	09/05/12	TAA	DIFF.DGR 07.09.11-CONTRAT 21440	1,163,247.70		
24 224.3	VITRAGES DE TOITS PLATS	09/05/12	TAA	S/CFC 224.1 PO 2_E		-215,450.00	
17 261	ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE	06/12/11	TND	DU 583	41,000.00		
23 281.0	COUCHES SUPPORT, CHAPES	20/04/12	TAA	S/224.1 po 2_e		-62,800.00	
26 291	ARCHITECTE	23/02/12	TOO	S/491		-200,000.00	

NUM	CFC	Libellé CFC	Date	Typ	Commentaire	De la réserve	A la réserve	Déc CC
27	292	INGENIEUR CIVIL	16/04/12	TOO	DU CFC 492	60,000.00		
27	292	INGENIEUR CIVIL	16/04/12	TOO	DU CFC 192	340,000.00		
16	296.7	SPECIALISTES	19/10/11	TOO		1,782.00		
18	411.4	CANALISATIONS EXT. BATIMENT	01/12/11	TAA	DIFF.PREVISION DGR 07.09.11 C.20101	184,930.07		
26	491	ARCHITECTE	23/02/12	TOO	DU 291	200,000.00		
27	492	INGENIEUR CIVIL	16/04/12	TOO	S/292			-60,000.00
20	521.0	ECHANTILLONS	14/12/11	TPI		107.60		
16	583	DIVERS ET IMPREVUS	19/10/11	TOO	S/296.7			-1,782.00
18	583	DIVERS ET IMPREVUS	01/12/11	TAA	CFC 583 PO 1_C			-193,129.90
17	583	DIVERS ET IMPREVUS	06/12/11	TOO	S/261			-41,000.00
20	583	DIVERS ET IMPREVUS	14/12/11	TOO	S/521.0			-107.60
21	583	DIVERS ET IMPREVUS	22/12/11	TAA	TRANSFERT 01.12.11 TROP ELEVE	8,199.83		
25	583	DIVERS ET IMPREVUS	20/02/12	TAA	S/196.1 PO 1_C			-2,000.00
28	583	DIVERS ET IMPREVUS	09/05/12	TAA	GARANTIR CREDIT BOUCLEMENT			-820,000.00
16	701.5	BATIMENT EXISTANT	19/10/11	TOO	S/792			-15,000.00
18	730.1	TERRASSEMENTS	01/12/11	TAA	CFC 730.1PO 4_0 ->CFC 201.1 PO 2_E			-111,312.00
19	730.2	CANALISATIONS	13/12/11	TAA	S/CFC 172 PO 2_E			-10,604.00
21	730.2	CANALISATIONS	22/12/11	TAA	MONTANT DG S/211.4	10,604.00		
22	730.2	CANALISATIONS	22/12/11	TAA	S/CFC 211.4 PO 2_E			-45,946.00
19	730.3	BETON ET BETON ARME	13/12/11	TAA	S/CFC 172 PO 2_E			-327,504.00
19	730.4	MACONNERIE	13/12/11	TAA	S/CFC 211.5 PO 2_E			-1,990.00
19	730.5	CREPIS	13/12/11	TAA	S/CFC 211.5 PO 2_E			-602.00
18	773	ENCEINTES DE FOUILLES	01/12/11	TAA	CFC 773 PO 4_0 ->CFC 172 PO 2_E			-142,207.00
18	774	ANCRAGES	01/12/11	TAA	CFC 774 PO 4_0 ->CFC 174 PO 2_E			-12,772.00
16	792	INGENIEUR CIVIL	19/10/11	TOO	DU CFC 700	15,000.00		
27	792	INGENIEUR CIVIL	16/04/12	TOO	DU CFC 192	80,000.00		
						-----	-----	
						4,116,355.03	-4,936,355.03	
DIFFERENCE :								-820,000.00