



H144 Transchablaisienne

Rennaz – Les Evouettes

M. François MARTHALER
CONSEILLER D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

M. Jean-Jacques REY-BELLET
CONSEILLER D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS

M. Pierre-Yves GRUAZ
CHEF DU SERVICE DES ROUTES DU CANTON DE VAUD

Noville, le 11 décembre 2008

entre Vaud et Valais, une voie de transit au bout du lac




entre Vaud et Valais, une voie de transit au bout du lac



une route longtemps attendue



- 
- 1961 Arrêté du Conseil fédéral
- 1992 Variante des communes vaudoises
- 2002 Enquête publique
- 2003 Crédit d'ouvrage / VD
- 2005 Concours pour les ouvrages d'art

une route longtemps attendue




2007


Arrêt du Tribunal fédéral

Premiers travaux sur la RC 780


Subvention fédérale 62%




après 2007 trois calendriers



2. démarche technique (travaux)



1. démarche foncière



PRISES
DE POSSESSION
ANTICIPÉE

2007

ENQUÊTE PUBLIQUE

**Périmètre et sous-périmètres
+ estimation des terres**

Enquête liquidée à fin oct. 2007 (pas de recours)

2008


ENQUÊTE PUBLIQUE

Avant-projet des travaux collectifs

Enquête terminée

Actuellement traitement des oppositions et des recours

1. démarche foncière



PRISES
DE POSSESSION
ANTICIPÉE

2011

ENQUÊTE PUBLIQUE


Estimation des terres et nouvel état

Projet d'exécution des travaux collectifs

Mise en culture

Transferts de propriétés, travaux collectifs

1. démarche foncière



2012

Abornement


ENQUÊTE PUBLIQUE

Répartition des frais

Plan des ouvrages exécutés

Adaptation des limites après travaux

2. démarche technique



2007

Sondages géologiques complémentaires

UNE TRÈS MAUVAISE SURPRISE




Incidences techniques (projets)

Incidences financières (coûts)

Incidences temporelles (délais)

2. démarche technique



2008

PRINTEMPS – ÉTÉ

**Autorisation de poursuivre
les études et les travaux**

ÉTÉ 2008 – DÉBUT 2009

**Études des ouvrages d'art
et des tracés à ciel ouvert**

2009


PRINTEMPS – ÉTÉ

Travaux préparatoires

AUTOMNE


Démarrage des travaux principaux

3. démarche financière




- 2003 **Crédit d'ouvrage 79 Mios (valeur 2001)**
- 2008 **Evaluation du surcoût : ordre de grandeur**
Autorisation de poursuivre
les études et les travaux
Octroi du crédit additionnel / VS


2009 – 2012 déroulement des travaux




2010



2011




2013



Travaux collectifs RP
Mesures d'accompagnement

Revêtement - Couche de roulement

organisation du chantier



- | | |
|------|--|
| 2008 | Construction d'un pont provisoire |
| 2009 | Construction première piste de chantier
Crebelley – Grand Canal
Accès « chantier » limités en 3 points
impact diminué sur le réseau local RC
et chemins AF |
| 2010 | Construction pistes de chantier
sur le futur tracé |

en 2012 des villages libérés du trafic de transit

**Des projets communaux d'espaces publics
à préparer sans attendre**



Merci de votre attention... Discussion - Questions

